Datum izdavanja: 04.12.2023

SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4
11070 Beograd (Novi Beograd) Srbija

Broj fakture
143/2023

Broj narudžbenice	485/2023
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**143/2023**
Datum prometa	02.12.2023
Datum dospeća	**05.12.2023**
Matični broj kupca	29508739
PIB kupca	112302292
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**71.640,00**

Prodavac

RASVETA IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA, SIGNALIZACIONE I KOMUNALNE OPREME DOO, SUBOTICA

| 220-108390-66

Adresa: Subotica Pribojska 1
Matični broj: 08220018
PIB: 100959487

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Popravka osvetljenja kod Pasarele kod podvožnjaka u Subotici	1	59.700,0000	kom	0,00	59.700,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	59.700,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	59.700,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	11.940,00
Ukupan iznos:	**71.640,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	59.700,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	11.940,00
Ukupno za uplatu:	**71.640,00**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA UZ FAKTURU 143/2023

POPRAVKA OSVETLJENJA KOD PASARELE KOD PODVOŽNJAKA PO PONUDI 485/2023 OD 30.11.2023. g.

R.br.	Opis	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Ukupno
1.	Isporuka i polaganje gibljive PVC cevi Fi 25/19mm po konstrukciji pasarele i ograde duž pešačke staze	m	30	145,00	4.350,00
2.	Isporuka i uvlačenje kabla PP00-Y 3x2,5mm2 u gibljivu cev Fi 25/19mm po ogradi duž pešačke staze i u iskopanom rovu	m	30	220,00	6.600,00
3.	Isporuka i montaža svetiljki brodska Mitea M051 sa ugrađenom led sijalicom Snage 10W po ogradi duž pešačke staze.	kom	18	1.250,00	22.500,00
4.	Iskop rova 0,6x0,3m	m	15	950,00	14.250,00
5.	Ponovna montaža prekidanog kabla sa svetiljkama sa ograde	kompl.			12.000,00
		OSNOVICA PDV			59.700,00
		PDV 20%			11.940,00
		UKUPNO			71.640,00

Slovima: sedamdesetjednahiljadašestočetrdesetdinara.
Napomena o poreskom oslobođenju: nema
Datum prometa dobara i usluga – radovi završeni: 02.12.2023.

Subotica, 04.12.2023.

Rasveta doo Subotica
Tehnički direktor
Savić Aleksandar